

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|-------------|---|----------------------------------|---|------------------|--|--|
| 1 | 1 | Allerbach | tote Erlen entfernen, alle 100 Meter einen Ökotorso stehen lassen | | | | | |
| 2 | 1 | Allerbach | Weg freischneiden: Weidenast entfernen | | | | | |
| 3 | 1 | Allerbach | tote Birken entfernen | | | | | |
| 4 | 1 | Schleifbach | | | | | | illegale Ablage von Rundballen, Anlieger informieren |
| 5 | 1 | Schleifbach | Lichtraumprofil herstellen | | | | | |
| 6 | 1 | Schleifbach | | | | | | Bewirtschaftungsauflagen augenscheinlich nicht erfüllt, Randstreifen nicht eingehalten |
| 7 | 1 | Schleifbach | | | | | Prüfung eines naturschutzfachlichen Unterhaltungsplans für Randstreifen | |
| 8 | 1 | Schleifbach | | | | | Strukturarmes Gewässer: Prüfung von Möglichkeiten zur naturnahen Entwicklung | |
| 9 | 1 | Schleifbach | | | | | | Sohlabsturz: Notwendigkeit prüfen, Bauwerk nach Möglichkeit entnehmen |
| 10 | 1 | Schleifbach | | | | | | illegale Ablage von Grünschnitt, Aufschüttung eines Dammes rechtsseitig. Verursacher ermitteln |
| 11 | 1 | Schleifbach | | Stauung durch Treibsel entfernen | | | | |
| 12 | 1 | Schleifbach | | Stauung durch Treibsel entfernen | | | | |
| 13 | 1 | Schleifbach | | Stauung durch Treibsel entfernen | | | | |
| 14 | 1 | Schleifbach | | | Sohlräumung vom Durchlass Nienstädter Stadtweg bis zum nächsten Durchlass | | | |
| 15 | 1 | Schleifbach | Herstellung Unterhaltungsweg für Handmahd rechtsseitig | | | | | |
| 16 | 1 | Stockbach | | Kleinbaum aus Gewässer entfernen | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|-----------|---|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 17 | 1 | Stockbach | | Treibsel räumen, Stauung entfernen | | | | |
| 18 | 1 | Stockbach | | gebrochenen Weißdorn aus Gewässer entfernen | | | | |
| 19 | 1 | Stockbach | Entnahme von kranken Erlen, Einzelne Bäume freistellen | | | | | |
| 20 | 1 | Stockbach | Entnahme von Erlen hinter dem Stromhäusschen. Lichtraumprofil in der Kurve herstellen | | | | | |
| 21 | 1 | Stockbach | Verkehrssicherung: Bäume mit Krankheitsmerkmalen herabsetzen oder entfernen | | | | | |
| 22 | 1 | Stockbach | Kopfweide schneiteln, Zaun aus der Böschung entfernen | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|------------------|---|---|--|---|---|-----------|
| 23 | 2 | Reitwiesengraben | Gehölzaufwüchse aus in Gewässersohle oder -böschungsfuß entfernen | | | | | |
| 24 | 2 | Reitwiesengraben | | | | | Pflanzpfähle und Verbisschutz entfernen | |
| 25 | 2 | Reitwiesengraben | | | | Strauch auf Randstreifen entfernen | | |
| 26 | 2 | Reitwiesengraben | Gewässerprofil freischneiden. Büsche (vorn. Schlehe) entfernen | | | | | |
| 27 | 2 | Reitwiesengraben | | | Durchlass freistellen. mind. 5 m Ober- und Unterhalb beidseitig mähen | | | |
| 28 | 2 | Reitwiesengraben | | | Gewässerprofil freischneiden. Brombeeren rechtsseitig komplett entfernen | | | |
| 29 | 2 | Reitwiesengraben | | | Gewässer linksseitig durchgehend freischneiden. Unterhaltungsweg herstellen (Absprache mit Jägerschaft wg. Hochsitz) | | | |
| 30 | 2 | Reitwiesengraben | | | | Sträucher auf Randstreifen entfernen. | | |
| 31 | 2 | Südaue | | Holz aus Gewässer entfernen, gebrochene Pappel entfernen. | | | | |
| 32 | 2 | Südaue | | Totholz aus Gewässer und Randstreifen entfernen. | | | | |
| 33 | 2 | Südaue | Kopfweide schneiteln | | | | | |
| 34 | 2 | Südaue | Bruchbaum vom Acker entfernen | | | | | |
| 35 | 2 | Südaue | | | | Eichenspaltpfähle abgängig. Kommunikation mit Anlieger, ggf. Spaltpfähle erneuern | | |
| 36 | 2 | Südaue | Sicherung des Unterhaltungsweges: Totholz über Randstreifen entfernen | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|-----------------|---|------------------------|--|------------------|--|-----------|
| 37 | 3 | Schlierbach | 50% Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 38 | 3 | Schlierbach | Gehölzaufwüchse (bes. Walnus) am Sandfang entfernen | | | | | |
| 39 | 3 | Schlierbach | | | Gewässerprofil freischneiden, Brombeeren entfernen | | | |
| 40 | 3 | Schlierbach | | | Böschung linksseitig freischneiden | | | |
| 41 | 3 | Schlierbach | Kopfweidenpflege, Finanzierung mit Flecken Lauenau klären | | | | | |
| 42 | 3 | Schlierbach | | | | | Eigentümer.in Randstreifen ermitteln. Pflege klären. | |
| 43 | 3 | Schlierbach | Gehölze zwischen den Brücken entfernen | | | | | |
| 44 | 3 | Schlierbach | | Treibselstau entfernen | | | | |
| 45 | 3 | Rodenberger Aue | Kopfweidenpflege (50 %) | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|---------------------|---|---|---------------|------------------|---|---|
| 46 | 4 | Waltershagener Bach | | | | | Prüfung von Möglichkeiten zum Rückbau des Sohlabsturzes | |
| 47 | 4 | Waltershagener Bach | | Wasserabfluss wiederherstellen. Treibsel vor dem Durchlass entfernen. | | | | |
| 48 | 4 | Waltershagener Bach | | | | | | Pflegekonzept Gehölze: Ortstermin mit Jägerschaft vereinbaren |
| 49 | 4 | Waltershagener Bach | Verkehrssicherung: Lichtraumprofil herstellen. | | | | | |
| 50 | 4 | Waltershagener Bach | Rückschnitt rechtsseitig, Böschungsabbrüche verfüllen | | | | | |
| 51 | 4 | Waltershagener Bach | Rückschnitt rechtsseitig, Böschungsabbrüche verfüllen | | | | | |
| 52 | 4 | Waltershagener Bach | Rückschnitt rechtsseitig, Böschungsabbrüche verfüllen | | | | | |
| 53 | 4 | Waltershagener Bach | Rückschnitt rechtsseitig, Böschungsabbrüche verfüllen | | | | | |
| 54 | 4 | Waltershagener Bach | Gehölze aufarbeiten, Weiden schneiteln, Stauungen entfernen | | | | | |
| 55 | 4 | Waltershagener Bach | Gehölze aufarbeiten, Weiden schneiteln, Stauungen entfernen | | | | | |
| 56 | 4 | Meinser Bach | Rückschnitt Gehölzaufwüchse aus Böschungsverbau | | | | | |
| 57 | 4 | Meinser Bach | | Pflanzinseln entfernen, Böschungen wiederherstellen | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|--------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|--|--|
| 58 | 5 | Holpe | | | | | | Abstand zur BOK fehlt, Kommunikation mit Anlieger:in aufnehmen. |
| 59 | 5 | Holpe | | Stammholz aus Gewässer entfernen | | | | |
| 60 | 5 | Holpe | | | | | Rückschnitt linksseitig (vorn. Brombeere), Böschung mit Mutterboden wiederherstellen | |
| 61 | 5 | Holpe | | Kleinbaum aus Gewässer entfernen | | | | |
| 62 | 5 | Holpe | gebrochene Weide zurückschneiden | | | | | |
| 63 | 5 | Holpe | | Stauung beseitigen | | | | |
| 64 | 5 | Holpe | gebrochene Weide entfernen, Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 65 | 5 | Krummer Bach | | | | | | illegaler Bodenaufschüttung, Schäden an Bäumen sind zu erwarten. |
| 66 | 5 | Krummer Bach | | | | | | Durchlass Mühle spülen |
| 67 | 5 | Krummer Bach | brüchige Gehölze auf westlichem Grundstück sollten aus Gründen der Verkehrssicherung entfernt werden | | | | | |
| 68 | 5 | Krummer Bach | Verkehrssicherung: Fußweg stark zugewachsen und verschmutzt | | | | | |
| 69 | 5 | Krummer Bach | Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 70 | 5 | Krummer Bach | tote Kopfweide auf 1 m herabsetzen | | | | | |
| 71 | 5 | Krummer Bach | Weiden köpfen, Brombeeren soweit möglich entfernen | | | | | |
| 72 | 5 | Krummer Bach | Bewuchs im Böschungsverbau entfernen | | | | | |
| 73 | 5 | Krummer Bach | Verkehrssicherung: tote Bäume entfernen, 50% Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 74 | 5 | Krummer Bach | Verkehrssicherung: tote Bäume entnehmen, 50% Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 75 | 5 | Krummer Bach | tote Gehölze entnehmen, 50% Kopfweiden schneiteln | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|---|
| 76 | 5 | Krummer Bach | 1/3 Erlen entnehmen, nach Süden ragende Weide köpfen | | | | | |
| 77 | 5 | Krummer Bach | | | | | | Unterhaltungsweg durch städtisches Gelände versperrt. |
| 78 | 5 | Krummer Bach | hohe Weide auf 4-5 Meter Köpfen | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|------------------|--|---|---|--|--|-----------|
| 79 | 6 | Sachsenhäger Aue | toten Kleinbaum entfernen | | | | | |
| 80 | 6 | Faule Riehe | Brombeeren entfernen | | | | | |
| 81 | 6 | Faule Riehe | | Stauung durch Treibsel und Müll entfernen. Hinweis: Asbestplatten | | | | |
| 82 | 6 | Faule Riehe | | | Gewässerprofil freischneiden, Brombeeren und Bösche entfernen | | | |
| 83 | 6 | Faule Riehe | Gehölzaufwüchse in linker Böschung entfernen, Einzelbäume (Eichen) freistellen | | | | | |
| 84 | 6 | Schneebach | Bruchholz aus Gewässer entfernen | | | | | |
| 85 | 6 | Schneebach | | | | | Pflanzpfähle abbauen, Material entfernen | |
| 86 | 6 | Schneebach | große Sturzpappel entfernen | | | | | |
| 87 | 6 | Schneebach | | Treibselstau entfernen | | | | |
| 88 | 6 | Schneebach | | | | Unterhaltungsplan anpassen: Bankette nicht mähen, hier nur Böschungsmahd | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|----|-------------|---------------|--|--|---|------------------|-----------------------|-----------|
| 89 | 7 | Grenzbach | | | Böschung wird von Anlieger gemäht. | | | |
| 90 | 7 | Grenzbach | | | Durchlass Bahndamm freischneiden | | | |
| 91 | 7 | Grenzbach | Instandhaltung der Brücke: Gehölzaufwüchse entfernen | | | | | |
| 92 | 7 | Grenzbach | Walnuss entfernen | | | | | |
| 93 | 7 | Grenzbach | | | 50-80 Meter Sohlräumung ab Einmündung Ortsentwässerungsgraben | | | |
| 94 | 7 | Grenzbach | | | linksseitig: Brombeeren entfernen | | | |
| 95 | 7 | Grenzbach | Hasel am Brückenbauwerk entfernen | | | | | |
| 96 | 7 | Flahbach | | Stauung entfernen, Gehölze aufarbeiten | | | | |
| 97 | 7 | Flahbach | Pflanzenrückschnitt am Auslauf Bahndurchlass | | | | | |
| 98 | 7 | Rieper Graben | | | jährliche Mahd nicht notwendig | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|-----|-------------|------------|---|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 99 | 8 | Osterriehe | | kleineren Stau entnehmen | | | | |
| 100 | 8 | Osterriehe | | kleineren Stau entnehmen, benachbarte tote Weide aufarbeiten (Ökotorso) | | | | |
| 101 | 8 | Seegraben | Phythophtora Alni! tote/krankte Erlen entnehmen. Vitale Bäume freistellen | | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|-----|-------------|--------------------|--------------|---|---|------------------|---|---|
| 102 | 9 | Oberer Barnegraben | | | Unterhaltungsplan anpassen, Mähkorbarbeiten ab Oktober 2024 einplanen | | | |
| 103 | 9 | Südaue | | Stauung entnehmen, wg. schlechter Zuwegung können Handgeräte oder Spillwinde notwendig sein | | | | |
| 104 | 9 | Südaue | | | | | | Ablage von Hausmüll und Autoreifen. Meldung bei AHA wurde während der Gewässerschau abgegeben |
| 105 | 9 | Westaue | | | | | Sturzbaum als Strukturelement in Böschung einbauen. | |
| 106 | 9 | Westaue | | | | | Sturzbaum als Stömunglenker in Böschung einbauen | |
| 107 | 9 | Westaue | | Rückstauklappe der Stadtentwässerung zugewachsen und durch Müllbeutel versperrt | | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|-----|-------------|------------|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|
| 108 | 10 | Haferriede | Gewässerprofil von Schlehen befreien, vorbereitung auf wechselseitige Mahd | | | | | |
| 109 | 10 | Haferriede | Gewässerprofil von Schlehen befreien, vorbereitung auf wechselseitige Mahd | | | | | |
| 110 | 10 | Haferriede | Lichtraumprofil schneiden | | | | | |
| 111 | 10 | Haferriede | | Platten im Gewässer | | | | |
| 112 | 10 | Haferriede | | | Mähkorarbeiten notwendig | | | |
| 113 | 10 | Haferriede | tote Gehölze entnehmen | | | | | |
| 114 | 10 | Haferriede | Kopfweiden schneiteln | | | | | |
| 115 | 10 | Haferriede | | | Gewässerprofil freischneiden: Viel Brombeere und Schlehe | | | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|-----|-------------|-------------|----------------------------------|---|---------------|------------------|--|-----------|
| 116 | 11 | Haster Bach | | Sohlräumung notwendig: Gewässer verlandet. Durch Vertiefung geeignetes Profil herstellen. Gehölzentnahme linksseitig notwendig, um Erreichbarkeit des Gewässers zu gewährleisten | | | | |
| 117 | 11 | Haster Bach | | Betonbauwerk unterhalb der Einleitung der KA Bad Nenndorf problematisch bei höheren Wasserständen. Messwerte der Einleitung werden verfälscht. Möglichkeit 1: Probenahme nicht bei Hochwasser durchführen | | | | |
| 118 | 11 | Haster Bach | | | | | Abfluss verbessern: Sohlschalen entfernen. Zukünftige Entwicklung beobachten | |
| 119 | 11 | Haster Bach | | Verlandung der Sohle: Entnahme von Sohlmaterial (20-30cm) bis zum Düker Gasleitung | | | | |
| 120 | 11 | Haster Bach | Stammholz aus Gewässer entfernen | | | | | |
| 121 | 11 | Haster Bach | | | | | Höhenlage des Durchlasses vermessen. Augenscheinlich deutliches Gefälle innerhalb der Verrohrung | |
| 122 | 11 | Haster Bach | | | | | Abstand zwischen Acker und Gewässer nicht eingehalten. Bewirtschaftung des Anlieger rechtsseitig teilw. über BOK | |
| 123 | 11 | Haster Bach | | Sohlräumung ab Ortsentwässerung Kreuzriehe bis zum Ende der Bebauung | | | | |
| 124 | 11 | Haster Bach | | | | | Schutzzaun um Gehölzinseln entfernen, Kontakt zu Maßnahmenträger (DB) aufnehmen, im Zweifel zählt UHV | |

| Nr | Schaubezirk | Gewässer | Gehölzpflege | Staubeseitigung | Böschungsmahd | Randstreifenmahd | Entwicklungsmaßnahmen | Sonstiges |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|-----------|
| 125 | 11 | Haster Bach | | | Unterhaltungsplan anpassen: Sohlmahd ab Oktober, Erreichbarkeit teilw. nicht gegeben. | | | |
| 126 | 11 | Haster Bach | Gehölze vor der Verrohrung entfernen | | | | | |
| 127 | 11 | Haster Bach | | Entnahme Sohlauflege, nicht akut! | | | | |
| 128 | 11 | Haster Bach | | | Kommunikation über Unterhaltungsplan, Absprache mit Bürgermeister, um Doppelarbeit zu verhindern | | | |
| 129 | 11 | HasterBach | | | | | Entnahme der Verrohrung zur Stärkung des Abflusses | |